



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GUNJA
Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/20-01/01
URBROJ: 2212/07-20-4
Gunja, 29. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 29. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik Općine Gunja«, broj 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2020. godine donijelo je;

ZAKLJUČAK

I.

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Gunja za 2019. godinu i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće iz točke I. ovog Zaključka.

III.


Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Vlado Brkić





REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA GUNJA
NAČELNIK

KLASA: 363-05/20-01/01
UR.BROJ: 2212/07-20-2
U Gunji, 27. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18. i 01/20) općinski načelnik Općine Gunja donosi:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Gunja za 2019. godinu
i
Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019.godini

I.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gunja za 2019.godinu („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 10/18. i 14/19.) ostvaren je kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red. broj	komunalna infrastruktura	planirana vrijednost u 2019.g	ostvarena vrijednost u 2019.g	postotak
1.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ulici Lj.Gaja u Gunji	18.000,00 kn	18.000,00 kn	100%
2.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Gunja (M.Gupca, Bjeloševci, I.Gundulića, Hrastova i Trg žrtava Domovinskog rata)	75.000,00 kn	0,00 kn	0%
3.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Gajevoj ulici	584.539,75 kn	584.539,75 kn	100%
UKUPNO:		677.539,75 kn	602.539,75 kn	88,93%

Napomena uz točku 2. Tablice - Ugovor o nabavi usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Gunja (M.Gupca, Bjeloševci, I.Gundulića, Hrastova i Trg žrtava Domovinskog rata) zaključen je 06.studenog 2019.g s rokom dovršetka 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Do kraja 2019.godine izvršitelj usluge nije naručitelju ispostavio račun za plaćanje obzirom da usluga nije bila izvršena u cijelosti.

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. broj	komunalna infrastruktura	planirana vrijednost u 2019. g	ostvarena vrijednost u 2019.g	postotak
1.	Rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u ulici Braće Radića	200.000,00 kn	196.971,67 kn	98,49%
UKUPNO:		200.000,00 kn	196.971,67 kn	98,49%

3. Javna parkirališta

Red. broj	komunalna infrastruktura	planirana vrijednost u 2019. g	ostvarena vrijednost u 2019.g	postotak
1.	Izgradnja parkirališta za potrebe Društvenog doma u Gunji (radovi + nadzor)	374.981,25 kn	374.981,25 kn	100%
UKUPNO:		374.981,25 kn	374.981,25 kn	100%

4. Javne zelene površine

Red. broj	komunalna infrastruktura	planirana vrijednost u 2019. g	ostvarena vrijednost u 2019.g	postotak
1.	Izgradnja lokalne infrastrukture	24.000,00 kn	23.200,00 kn	96,67%
UKUPNO:		24.000,00 kn	23.200,00 kn	96,67%

5. Građevine i uređaji javne namjene

Red. broj	komunalna infrastruktura	planirana vrijednost u 2019. g	ostvarena vrijednost u 2019.g	postotak
1.	Reklamne ploče-table signalizacije za ulaze u naselje i tabla svetišta Šumanovci dizajn po prijedlogu	41.600,00 kn	41.600,00 kn	100%
UKUPNO:		41.600,00 kn	41.600,00 kn	100%

6. Javna rasvjeta

Red. broj	komunalna infrastruktura	planirana vrijednost u 2019. g	ostvarena vrijednost u 2019.g	postotak
1.	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u ulici Velebit	639.756,25 kn	631.756,25 kn	98,74%
2.	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama B.Radića i V.Nazora	133.875,00 kn	133.875,00 kn	100%
UKUPNO:		773.631,25 kn	765.631,25 kn	98,96%

Sveukupno ostvarena vrijednost:

- Nerazvrstane ceste	602.539,75 kn
- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	196.971,67 kn
- Javna parkirališta	374.981,25 kn
- Javne zelene površine	23.200,00 kn
- Građevine i uređaji javne namjene	41.600,00 kn
- Javna rasvjeta	765.631,25 kn

=====

Sveukupno: 2.004.923,92 kn

Izvori financiranja ovog Programa:

1. Opći prihodi i primici Proračuna Općine Gunja	772.867,67 kn
2. Pomoći iz državnog i drugih proračuna	1.232.056,25 kn
SVEUKUPNO (u kunama):	2.004.923,92 kn

II.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019.godini („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 10/18 i 14/19) ostvaren je kako slijedi:

1. Odlaganje komunalnog otpada:

Red. Broj	Vrsta rashoda	Planirana vrijednost u 2019. g	ostvarena vrijednost u 2019.g	postotak
1.	Nabava opreme za videonadzor kod odlagališta kom. otpada „KRAPLJA“	14.000,00 kn	13.662,25 kn	97,59%
2.	Nabava komunalne opreme	12.500,00 kn	12.500,00 kn	100%
3.	Projektna dokumentacija za zatvaranje deponije KRAPLJA	151.250,00 kn	48.425,44 kn	32,01%
4.	Projektna dokumentacija za Reciklažno dvorište (preostala sredstva po Ugovoru)	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100%
UKUPNO:		217.750,00 kn	114.587,69 kn	52,62%

Izvori financiranja ovog Programa:

1. Opći prihodi i primici proračuna Općine Gunja	26.126,25 kn
2. Pomoći	44.158,05 kn
3. Vlastiti prihodi	44.303,39 kn

SVEUKUPNO (u kunama): 114.587,69 kn

III.

SVEUKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2019. GODINI

(1) Građenje komunalne infrastrukture u 2019. godini	2.004.923,92 kn
(2) Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini	114.587,69 kn

SVEUKUPNO 2.119.511,61 kn

IV.

Ovaj izvještaj objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

Općinski načelnik:
Anto Gutić, mag.nov.



Dostaviti: 1) Općinsko vijeće Općine Gunja.